


Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО ХК «СДС-Энерго»  
Е.В. Чупахин



**Протокол  
заседания Совета директоров  
ООО ХК «СДС-Энерго»**

Дата проведения заседания: «10» «февраля» 2021 года.

Форма проведения заседания – очное голосование.

Место проведения: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53/2, 4й этаж, конференц-зал.

Дата составления протокола: «10» «февраля» 2021 года.

**Присутствовали:**

Е. В. Чупахин – генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго»;

Е. А. Мезенцева – заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ООО ХК «СДС-Энерго»;

Д. П. Бойков – директор филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»;

Д. В. Владимиров – главный инженер филиала ООО ХК «СДС-Энерго» -  
«Прокопьевскэнерго»;

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы, утвержденной постановлениями Региональной энергетической комиссией Кузбасса № 301 от 30.10.2020 г. и № 4 от 14.01.2021 г. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 г.».

**Приложения:**

1. Проект корректировки Инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы – на 1л.
2. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии за 2020 год – на 1л.
3. Проект корректировки Инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2021 год – на 1л.
4. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2022 год – на 1л.
5. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2023 год – на 1л.
6. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2024 год – на 1л.

**Решили:**

Одобрить проект корректировки Инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 годы.

Проголосовали «ЗА» члены совета директоров: Е. В. Чупахин, Е. А. Мезенцева, Д. П. Бойков, Д. В. Владимиров. *Решение принято единогласно.*


**Члены Совета директоров ООО ХК «СДС-Энерго»:**



Е.А. Мезенцева



Д.П. Бойков



Д.В. Владимиров

**Проект корректировки Инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго"  
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг.**

№ п/п	Наименование объекта	Период реализации, год	Объем финансирования по 01.01.2020г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс. руб. без НДС	Проект корректировки инвест. программы, тыс. руб. без НДС	Итого по плану, тыс. руб. без НДС
	<b>ВСЕГО</b>		<b>8 981</b>	<b>938 927</b>	<b>933 139</b>	<b>943 376</b>
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:</b>		<b>8 546</b>	<b>767 829</b>	<b>733 122</b>	<b>741 924</b>
1	Выполнение работ по модернизации систем телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная"	2020	0	507	462	462
2	Выполнение работ по модернизации систем телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая"	2019-2020	282	5 302	3 470	3 752
3	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетик (ИВКЭ)	2020-2022	0	43 206	40 234	40 234
4	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	2022	0	26 780	26 780	26 780
5	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шуралская"	2023	0	17 861	17 861	17 861
6	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5	2024	0	15 231	15 231	15 231
7	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10.	2023	0	15 901	15 901	15 901
8	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42	2023	0	15 901	15 901	15 901
9	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая"	2024	0	30 444	30 444	30 444
10	Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка релейноавтоматической и предохранителей 35 кВ) ПС №31	2019-2020	1 083	5 905	5 599	7 939
11	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Тамбей". Замена ячеек КРУ-35	2019, 2021	1 071	43 773	56 241	37 312
12	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ.	2020	0	13 811	20 826	20 826
13	Реконструкция ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.	2021-2022	0	37 979	37 979	37 979
14	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35.	2022	0	27 490	27 490	27 490
15	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.	2023	0	26 449	26 449	26 449
16	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ	2024	0	43 606	43 606	43 606
17	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗА, установкой ШОТ	2024	0	13 634	13 634	13 634
18	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и проводов на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.)	2020	0	7 717	7 977	7 977
19	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 3 с проектными работами с заменой проводов на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.)	2020	0	5 328	4 177	4 177
20	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой проводов на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.)	2020	0	6 210	6 150	6 150
21	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой проводов на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.)	2023	0	5 173	5 173	5 173
22	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и проводов на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.)	2023	0	4 731	4 751	4 751
23	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61	2021	0	1 704	1 704	1 704
24	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М	2021	0	242	242	242
25	Приобретение прибора Энергомонитор-3.Э Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии	2021	0	294	294	294
26	Персональный компьютер - 2 шт.	2021	0	159	159	159
27	Приобретение сервера HP DL1510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт.	2021	0	3 682	3 682	3 682
28	Система хранения данных - 1 шт.	2020	0	1 068	0	0
29	Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук.	2023	0	5 184	5 184	5 184
30	Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт.	2023	0	371	371	371
31	Спаят-система - 18 шт.	2023	0	654	654	654
32	Приобретение лимитчика вектор (мульти) на базе автомобильного прицепа	2024	0	2 363	2 363	2 363
33	Выкуп ВЛ ОГР	2020	0	23 000	22 941	22 941
34	Выкуп ВЛ Вольная	2024	0	45 673	45 673	45 673
35	Выкуп ПС Вольная	2023	0	58 265	58 265	58 265
36	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (2 этапа)	2019-2021	6 110	156 812	96 451	102 561
37	Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 на ПС АЭОТ	2020	0	53 715	50 633	50 633
38	Прибор АИД-70 М (ввод 2020г.)	2020	0	233	233	233
39	Реконструкция ТП-Э	2020	0	3 445	2 027	2 027
40	Реконструкция временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Тамбей) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой проводов на СИП и установкой реклоузеров на отходящих линиях	2021	0	0	9 711	9 711
41	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Лиственная и филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПНР, СМР, ввод-2021)	2021	0	0	2 736	2 736
42	Строительство оттайки от 2-х цепей ЛЭП-10 кВ, фидер 2.4 для резервного питания Подстанции №22	2020	0	0	1 071	1 071
43	Строительство оттайки от ЛЭП-6 кВ, 6-52-П для резервного питания Подстанции №25	2020	0	0	1 389	1 389
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:</b>		<b>435</b>	<b>171 097</b>	<b>201 017</b>	<b>201 452</b>
44	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной оттайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Электрика 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПНР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	2019-2021	435	170 325	173 484	173 919
45	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПНР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	2020-2021	0	772	772	772
46	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5	2021	0	0	1 616	1 616
47	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная	2021	0	0	25 145	25 145

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Метценца

Директор филиала  
ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"



Д.П. Бойков

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"**  
**в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2020г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс. руб без НДС	Факт, тыс. руб без НДС	Ввод, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2021г., тыс. руб. без НДС
	<b>ВСЕГО</b>	<b>7 910</b>	<b>196 505</b>	<b>182 711</b>	<b>183 572</b>	<b>8 305</b>
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:</b>	<b>7 475</b>	<b>187 778</b>	<b>174 840</b>	<b>183 572</b>	<b>0</b>
1	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)	0	507	462	462	0
2	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР -2019г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	282	5 302	3 470	3 752	0
3	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	13 811	20 826	20 826	0
4	Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019г., СМР - 2020г.)	1 083	3 905	5 599	7 939	0
5	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	7 717	7 977	7 977	0
6	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	0	5 328	4 177	4 177	0
7	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	6 210	6 150	6 150	0
8	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)	0	3 236	0	0	0
9	Система хранения данных (ввод -2020 г.)	0	1 068	0	0	0
10	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	6 110	60 300	47 886	53 995	0
11	Замена трансформатора ТДНГУ-63000/110 на ПС Азот-1	0	53 715	50 633	50 633	0
12	Прибор АИД-70 (ввод 2020г.)	0	233	233	233	0
13	Выкуп ВЛ ОГР	0	23 000	22 941	22 941	0
15	Реконструкция ТП-3	0	3 445	2 027	2 027	0
16	Строительство отпайки от 2-х цепной ЛЭП-10 кВ, фидер 2.4 для резервного питания Подстанции №22	0	0	1 071	1 071	0
17	Строительство отпайки от ЛЭП-6 кВ, 6-52-П для резервного питания Подстанции №25	0	0	1 389	1 389	0
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:</b>	<b>435</b>	<b>8 727</b>	<b>7 871</b>	<b>0</b>	<b>8 305</b>
18	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	435	7 955	7 784	0	8 219
19	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь	0	772	87	0	87

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Директор филиала  
ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"



Д.П. Бойков

**Проект корректировки Инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго"  
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2021 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2021г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс. руб. без НДС	Проект корректировок, тыс. руб. без НДС	Планы ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2022г., тыс. руб. без НДС
	<b>ВСЕГО</b>	9 376	310 309	318 315	325 858	2 199
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:</b>	1 071	147 938	125 168	124 406	2 199
1	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	1 071	43 775	56 241	57 312	0
2	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	933	933	0	1 119
3	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)	0	1 704	1 704	1 704	0
4	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)	0	242	242	242	0
5	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)	0	636	900	0	1 080
6	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (авод - 2021 г.)	0	294	294	294	0
7	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)	0	159	159	159	0
8	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)	0	3 682	3 682	3 682	0
9	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	0	96 512	48 566	48 565	0
10	Реконструкция Временной воздушной линии 10 кВ и ТП 336 (Танай) с заменой деревянных опор на железобетонные, заменой провода на СИП и установкой реклоузера на отходящих линиях (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)	0	0	9 711	9 711	0
11	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021 г.)	0	0	2 736	2 736	0
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по технологическому присоединению:</b>	8 305	162 370	193 146	201 452	0
12	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	8 219	162 370	165 700	173 919	0
13	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	87	0	685	772	0
14	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)	0	0	1 616	1 616	0
15	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)	0	0	25 145	25 145	0

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Директор филиала  
ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"



Д.П. Бойков

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"  
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2022 г.**


№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2022г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб без НДС	План ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2023г., тыс. руб. без НДС
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2 551</b>	<b>130 651</b>	<b>132 484</b>	<b>0</b>
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:</b>	<b>2 551</b>	<b>130 651</b>	<b>132 484</b>	<b>0</b>
1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20и "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	26 780	26 780	0
2	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	933	37 046	37 979	0
3	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	27 490	27 490	0
4	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)	1 618	39 334	40 234	0

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Директор филиала  
ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"



Д.П. Бойков

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"  
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2023 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2023г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб без НДС	План ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2024г., тыс. руб. без НДС
	<b>ВСЕГО</b>	0	150 511	150 511	0
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:</b>	0	150 511	150 511	0
1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	17 861	17 861	0
2	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	15 901	15 901	0
3	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	15 901	15 901	0
4	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	26 449	26 449	0
5	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	5 173	5 173	0
6	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	4 751	4 751	0
7	Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	5 184	5 184	0
8	Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.)	0	371	371	0
9	Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.)	0	654	654	0
10	Выкуп ПС Вольная	0	58 265	58 265	0

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Директор филиала  
ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"



Д.П. Бойков

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"  
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2024 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2024г., тыс. руб. без НДС	Утверждено РЭК, тыс.руб без НДС	План ввода, тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2025г., тыс. руб. без НДС
	<b>ВСЕГО</b>	0	150 951	150 951	0
	<b>Объекты инвестиционной программы за счет платы по передаче электрической энергии:</b>	0	150 951	150 951	0
1.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5	0	15 231	15 231	0
2.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	30 444	30 444	0
3.	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	43 606	43 606	0
4.	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	13 634	13 634	0
5.	Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)	0	2 363	2 363	0
6.	Выкуп ВЛ Вольная	0	45 673	45 673	0

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Мезенцева Е. А.

Директор филиала  
ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокопьевскэнерго"



Бойков Д. П.