Информация о сводных данных об аварийных отключениях

ООО ХК "СДС-Энерго" за январь - октябрь 2026 года

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь 2026							
1	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	05.01.2026 22:29 / 05.01.2026 23:24	МТЗ	Повреждение на ВЛ у потребителя	Устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
2	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	06.01.2026 20:30 / 06.01.2026 23:16	ОЗЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
3	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	07.01.2026 10:52 / 07.01.2026 12:30	ТО	Пробой силового кабеля у потребителя	Восстановление силового кабеля ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
4	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	08.01.2026 2:24 / 08.01.2026 3:24	ТО	Погодные условия - ветер, снег	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	13.01.2026 5:11 / 13.01.2026 8:56	ТО	Погодные условия - сильный ветер	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	13.01.2026 6:38 / 13.01.2026 7:47	МТЗ	Погодные условия - ветер, снег	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	13.01.2026 17:16 / 13.01.2026 17:28	ТО	при запуске экскаватора	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	14.01.2026 20:49 / 14.01.2026 21:33	ТО	спец.техника задела ВЛ	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3	2 секция 6 кВ ПС 110 кВ Листвяжная	16.01.2026 4:41 / 16.01.2026 4:41	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками от НВЧЗ с успешным АПВ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	18.01.2026 20:21 / 19.01.2026 13:12	ЗЗ	обрыв провода на ВЛ	Восстановление поврежденного провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	Присоединение 10 кВ № 2-4 ПС 35 кВ Танай	19.01.2026 0:55 / 19.01.2026 3:35	МТЗ	оплавление вводного автомата Т-2-630 в КТП-7	выполнен капитальный ремонт вводного автомата Т-2-630 в КТП-7 ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
12	КТП-7 по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	КТП-7	19.01.2026 0:55 / 19.01.2026 3:51 подано напряжение на 1с-0,4; 19.01.2026 4:27 подано напряжение на 2с-0,4	прекращение подачи электрической энергии	разрушение ТТ ниже вводного автомата Т-2-630	проведение аварийно-восстановительных работ по замене ТТ ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
13	ПС 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, п. Разведчик	В-6 Т-2-16 (2 секция) ПС 35 кВ Лутугинская	23.01.2026 15:00 / 23.01.2026 15:08	МТЗ	Не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	29.01.2026 8:14 / 29.01.2026 9:18	ТО	Не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №26 ПС 110 кВ №37	29.01.2026 20:25 / 29.01.2026 21:11	МТЗ	Не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Февраль 2026							
1	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	02.02.2026 0:24 / 02.02.2026 4:43	ОЗЗ	Повреждение КЛ у потребителя	Устранение повреждения КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	Подстанция 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	07.02.2026 0:48 / 07.02.2026 2:04	ЗЗ	провис провода	Устранения провиса провода ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
3	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	07.02.2026 5:01 / 07.02.2026 6:40	ТО	Схлест проводов пролет 4а-5а	Устранения дефекта в пролете 4а-5а ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область Кузбасс, г.Прокопьевск,ул.Черных, д.29	Присоединение 6 кВ №1 ПС 6 кВ №9	11.02.2026 1:40 / 11.02.2026 3:10	МТЗ	обрыв провода на ВЛ	восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
5	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 1:42 / 11.02.2026 2:18	МТЗ	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПС 35 кВ №42 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Кутузова, д.2а	Присоединение 6 кВ №25 ПС 35 кВ №42	11.02.2026 2:22 / 11.02.2026 11:51	МТЗ	схлёст проводов на ВЛ	Устранения дефекта на ВЛ ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
7	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №19 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 2:44 / 11.02.2026 3:59	МТЗ	повреждение на ВЛ у потребителя	устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
8	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 9:56 / 11.02.2026 10:26	МТЗ	схлёст проводов	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 18:10 / 11.02.2026 18:30	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	11.02.2026 19:00 / 12.02.2026 21:23	МТЗ	повреждение оборудования у потребителя	устранение повреждения оборудования ремонтным персоналом МУП «РДЭХ»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	11.02.2026 19:50 / 11.02.2026 19:50	ТО, АПВ успешно	погодные условия - сильные порывы ветра	-	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	11.02.2026 19:50 / 12.02.2026 5:45	ТО	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.02.2026 19:52 / 11.02.2026 21:13	МТЗ	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.02.2026 22:55 / 12.02.2026 9:21	ТО	погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
15	Подстанция №33 по адресу: 653046, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Проектная, д.125	Присоединение 6 кВ №7 «Ввод 6-15-Ц ПС 35 кВ Маганак» ПС 6 кВ №33	14.02.2026 15:07 / 14.02.2026 15:07	АВР 6 кВ успешно	Аварийное отключение АТ-4-200 на ПС 220 кВ Северный Маганак	-	-
16	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а	В-6 Т-2-15 ПС 35 кВ №31	14.02.2026 15:07 / 14.02.2026 15:07	ЗМН, АВР 6 кВ успешно	Аварийное отключение АТ-4-200 на ПС 220 кВ Северный Маганак	-	-
17	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	14.02.2026 20:50 / 14.02.2026 21:42	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №3 ПС 35 кВ ОГР	17.02.2026 5:02 / 17.02.2026 5:42	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	17.02.2026 11:23 / 17.02.2026 14:47	ТО	неисправность в ячейке у потребителя	Устранения неисправности в ячейке ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
20	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	19.02.2026 16:20 / 19.02.2026 17:22	МТЗ	неисправность кабеля у потребителя	Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
21	ПС 35 кВ Танай по адресу: 653222, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский муниципальный округ, горнолыжный комплекс «Танай»	Присоединение 6 кВ № 1-3 ПС 35 кВ Танай	24.02.2026 3:43 / 24.02.2026 4:48	МТЗ	Выясняется. КЛ-102 отключена оперативно в КТП № 3 и в КТП № 5.	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Март 2026							
1	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	04.03.2026 12:06 / 04.03.2026 12:20	ТО	неисправность кабеля у потребителя	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
2	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	06.03.2026 20:10 / 06.03.2026 20:21	ТО	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.03.2026 2:13 / 11.03.2026 4:15	ТО	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3	ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками	11.03.2026 2:03 / 11.03.2026 2:03	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками. АПВ успешно.	Погодные условия - сильные порывы ветра	-	-
5	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	11.03.2026 3:14 / 11.03.2026 8:50	ТО	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.03.2026 5:26 / 11.03.2026 9:48	МТЗ	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	11.03.2026 6:38 / 11.03.2026 7:11	МТЗ	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	12.03.2026 10:44 / 12.03.2026 11:27	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 2:48 / 13.03.2026 4:13	МТЗ	Погодные условия - сильные порывы ветра	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 16:33 / 13.03.2026 16:50	МТЗ	неисправность кабеля у потребителя	устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
11	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 20:17 / 13.03.2026 20:21	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	Подстанция №10 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Марии Старцевой, д.1	Присоединение 6 кВ №15 ПС 35 кВ №10	13.03.2026 21:03 / 13.03.2026 22:28	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после отключения части линии оперативно-ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
13	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	14.03.2026 14:40 / 14.03.2026 18:14	МТЗ	неисправность кабеля у потребителя	Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-5 ПС 110 кВ Центральная	25.03.2026 16:40 / 25.03.2026 17:00	ОЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	25.03.2026 16:40 / 25.03.2026 16:50	ОЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	28.03.2026 9:06 / 28.03.2026 12:06	3З	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
17	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	30.03.2026 0:47 / 30.03.2026 1:06	3З	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
Апрель 2026							
1	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	01.04.2026 6:57 / 01.04.2026 8:22	3З	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	02.04.2026 7:56 / 02.04.2026 8:40	ОЗЗ	неисправность кабеля у потребителя	Устранение неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	04.04.2026 3:07 / 04.04.2026 11:16	33	Отгорел провод в пролёте опор 57-58.	Восстановление провода в пролёте опор 57-58 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	Подстанция №37 по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	В-35-К-27 ПС 110 кВ №37	08.04.2026 12:22 / 08.04.2026 12:30	отключение В-35-К-27 ПС 110 кВ №37	ошибочные действия оперативного персонала при переключениях	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ №1 по адресу: 653207, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, пл-ка Фрунзе, д.13, строен.1; Подстанция №2 по адресу: 653014, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.10а; Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26; Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе.	ПС 35 кВ №1, ПС 35 кВ №2, ПС 35 кВ №5, РП 6/0,4 кВ №29	08.04.2026 12:22 / 08.04.2026 12:30	погашение	Исчезновение напряжения на питающих линиях от ПС 110 кВ №37	включение оперативным персоналом после подачи напряжения на питающие линии от ПС 110 кВ №37	-
6	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	ПС 35 кВ Энергоюбилейная Т-2-6,3 МВА	08.04.2026 14:42 / 08.04.2026 14:42	дифференциальная защита, работа АВР	Перерыва в электроснабжении не было.	-	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	08.04.2026 23:55 / 09.04.2026 1:33	ТО	неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
8	-	ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	11.04.2026 20:28 / 11.04.2026 20:28	Кратковременное погашение линий - на время работы АПВ на питающих центрах.	-	-	-
9	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	12.04.2026 11:01 / 12.04.2026 12:48	ТО	Неисправность у потребителя	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО «КЭнК»	-
10	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 35 кВ Шурапская	14.04.2026 8:13 / 14.04.2026 13:54	33	Неисправность ВЛ у потребителя	Устранения неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	Подстанция №14 по адресу: 653003, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 2-я Геологическая, д. 2а	В-35 Т-2 (1С 6 кВ) ПС 35 кВ №14	16.04.2026 16:04 / 16.04.2026 16:19	-	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	16.04.2026 23:54 / 17.04.2026 0:50	33	ОЗЗ на оборудовании у потребителя, подключенном к фид 11 (неисправность муфты на насосе водоотлива)	Устранение неисправности муфты на насосе водоотлива ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	17.04.2026 6:29 / 17.04.2026 6:48	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	17.04.2026 13:59 / 17.04.2026 14:14	ЗЗ	Неисправность на отпайке присоединения №15	отключение неисправной отпайки персоналом ПО ЮЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	-
15	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	19.04.2026 18:50 / 19.04.2026 23:36	МТЗ	упала опора № 48, у потребителя на ВЛ	Монтаж опоры №48 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
16	-	ВЛ-110 кВ Соколовская-Вольная-1 ПС 220 кВ Соколовская	20.04.2026 20:57 / 20.04.2026 20:57	ЗЗ	ТО, ТЗНП, дистанционная защита, АПВ- успешно	Обесточенных потребителей не было.	-
17	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №18 (ОФ Коксовая Трансформатор 1000 кВА) РП 6/0,4 кВ №29	24.04.2026 6:12 / 24.04.2026 10:54	МТЗ	повреждение КЛ у потребителя	устранение неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «ОФ «Коксовая»	-
18	-	Присоединение 6 кВ 6-52-П ПС 35 кВ Красногорская-2	25.04.2026 15:55 / 25.04.2026 22:53	ТО	Неисправность кабельной муфты на опоре №1	Восстановление кабельной муфты ремонтным персоналом филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
19	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	27.04.2026 5:24 / 27.04.2026 7:25	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	30.04.2026 5:59 / 30.04.2026 6:45	ОЗЗ	повреждение КЛ у потребителя	Восстановление КЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
Май 2026							
1	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 10кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая	01.05.2026 12:34 / 01.05.2026 16:11	ТО	не установлена, отключены ТП	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская	01.05.2026 17:16 / 01.05.2026 23:35	МТЗ	неисправность кабеля	Устранение неиправности кабеля ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»	-
3	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	02.05.2026 17:43 / 03.05.2026 0:40	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №6 ПС 35 кВ № 41	03.05.2026 6:10 / 03.05.2026 6:22	ЗДЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1; ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная; ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками.	ВЛ 110кВ Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110кВ Набережная-Новоленинская с отпайками.	03.05.2026 23:41 / 03.05.2026 23:41	Кратковременное погашение линий-на время работы АПВ на питающих центрах.	Перерыва в электроснабжении не было.	Обесточенных потребителей не было.	-
6	-	Реклоузер №137 ВЛ 10 кВ Ф-10-21-Л ПС Сафоновская	04.05.2026 10:37 / 12.05.2026 8:54	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	14.05.2026 8:40 / 14.05.2026 9:59	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 10кВ №24 ПС 110 кВ Керамзитовая	16.05.2026 7:10 / 09.06.2026 11:53	ТО	не установлена	-	-
9	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-3 ПС 35 кВ Шурапская	17.05.2026 0:26 / 17.05.2026 2:16	ТО	Неисправность оборудования у потребителя	Устранения неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	20.05.2026 23:56 / 21.05.2026 0:32	ЗЗ	Неисправность кабеля у потребителя	Устранения неисправности кабеля ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	ПС 35 кВ №34 по адресу: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Рекордная, д.88	Присоединение 6 кВ №21 ПС 35 кВ №34	21.05.2026 9:34 / 21.05.2026 9:56	МТЗ	повреждение ВЛ у потребителя	устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
12	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №7 ПС 35 кВ №19	22.05.2026 23:26 / 23.05.2026 0:08	МТЗ	повреждение ВЛ у потребителя	устранение повреждения ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
13	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	23.05.2026 13:09 / 23.05.2026 15:12	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	23.05.2026 16:36 / 23.05.2026 18:14	МТЗ	повреждение ВЛ у потребителя	Устранения неисправности ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
15	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная	25.05.2026 1:28 / 25.05.2026 1:42	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная	25.05.2026 1:47 / 25.05.2026 5:32	ТО	неисправность изолятора в ЦРП № 1	Замена неисправного изолятора ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	25.05.2026 20:28 / 25.05.2026 21:44	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	25.05.2026 22:39 / 26.05.2026 3:44	МТЗ	Захлёст проводов в пролёте опор 47-48.	обход и осмотр ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
19	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Т-1-25, В-110 Новоленинская, МСВ-110 кВ ПС 110 кВ Набережная	26.05.2026 11:57 / 26.05.2026 18:40	ДЗТ(ДТО)	Сквозное короткое замыкание	включение оперативным персоналом после послеаварийной проверки ДЗТ и высоковольтных испытаний Т-1-25 ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
20	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6кВ №1-4 ПС 110 кВ Набережная	26.05.2026 11:57 / 26.05.2026 17:23	ТО	повреждение ВЛ у потребителя	Устранения неисправности КЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
21	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 35 кВ Шурапская	26.05.2026 14:51 / 26.05.2026 15:52	МТЗ	Повреждение изоляторов на опоре №26 у потребителя	Замена изолятора на опоре №26 воздушной линии электропередачи ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
22	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	29.05.2026 11:45 / 29.05.2026 12:53	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №2-2 «Главный вентилятор Ввод № 2» ПС 35 кВ Лутугинская	29.05.2026 18:40 / 30.05.2026 3:33	МТЗ, ЗЗ	Неисправность кабеля у потребителя	Устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом филиала АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»	-
24	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	29.05.2026 22:46 / 29.05.2026 23:55	МТЗ	Касание провода в пролёте опор 47-48.	обход и осмотр ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
Июнь 2026							
1	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №5	01.06.2026 10:33 / 01.06.2026 12:08	МТЗ	повреждение на ВЛ у потребителя	устранение повреждения на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта №12»	-
2	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №20 ПС 110 кВ №20	02.06.2026 6:34 / 02.06.2026 6:38	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	02.06.2026 6:34 / 02.06.2026 12:56	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	02.06.2026 17:42 / 02.06.2026 18:50	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №20 ПС 110 кВ №20	03.06.2026 8:44 / 03.06.2026 15:48	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №16 ПС 110 кВ №20	03.06.2026 8:44 / 03.06.2026 14:49	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	04.06.2026 9:02 / 04.06.2026 11:21	МТЗ	неисправность на ВЛ у потребителя	Устранения неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
8	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	06.06.2026 13:11 / 06.06.2026 14:34	33	неисправность на ВЛ у потребителя	Устранения неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, д.49	Присоединение 6кВ № 19 ПС 6 кВ №8	06.06.2026 22:17 / 11.06.2026 15:13	МТЗ	неисправность кабельной муфты у потребителя	Устранения неиправности кабельной муфты ремонтным персоналом ООО «Энергоснаб»	-
10	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская	08.06.2026 13:28 / 08.06.2026 16:23	ЗЗ	обрыв провода на ВЛ	Устранение обрыва провода на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	11.06.2026 16:53 / 11.06.2026 17:12	МТЗ	неисправность на ВЛ у потребителя	Устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «ШУ «Майское»	-
12	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	11.06.2026 20:27 / 11.06.2026 21:36	МТЗ	неисправность на ВЛ у потребителя	Устранения неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
13	Подстанция 35 кВ Лутугинская по адресу: 652432, Кемеровская область, кемеровский район, п. Разведчик, Промплощадка ш. Южная, КПП №7 п	Присоединение 6 кВ №2-8 ПС 35 кВ Лутугинская	12.06.2026 8:51 / 12.06.2026 10:40	МТЗ	пробой кабеля экскаватора	Восстановление кабеля экскаватора ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
14	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 2 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	12.06.2026 17:20 / 12.06.2026 18:13	МТЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	12.06.2026 17:24 / 12.06.2026 17:24	ТО, АПВ успешно	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
16	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	14.06.2026 13:57 / 14.06.2026 14:43	33	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	ПС 110 кВ Листвяжная по адресу: 652614, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Волочаевская, д.40/3	ПС 110 кВ Листвяжная	15.06.2026 3:13 / 15.06.2026 3:13	Аварийное отключение ВЛ 110 кВ БГРЭС-Новоленинская с отпайками. АПВ успешно.	не установлена	-	-
18	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск ул.Труда, д.118, строен.1	Присоединение 6 кВ №16 ПС 35 кВ №19	15.06.2026 12:07 / 15.06.2026 13:13	МТЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	-	Присоединение 6 кВ ВЛ 6-16-В ПС 35 кВ Маганак	15.06.2026 14:20 / 15.06.2026 15:07	МТЗ	повреждение кабельной муфты на отпайке потребителя	Устранения повреждения кабельной муфты на отпайке ремонтным персоналом ООО «ТехноЭко»	-
20	-	Присоединение 6 кВ оп. 5 ВЛ 6-16-В ПС 35 кВ Маганак	16.06.2026 14:20 / 16.06.2026 15:35	МТЗ	повреждение кабельной муфты у потребителя	Устранения повреждения кабельной муфты ремонтным персоналом ООО «ТехноЭко»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ №4-3 ПС 110 кВ Набережная	15.06.2026 14:35 / 15.06.2026 14:46	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
22	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №18 ПС 110 кВ №20	15.06.2026 15:35 / 15.06.2026 16:16	МТЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
23	-	Реклоузер №136 ВЛ 10 кВ Ф-10-21-Л ПС Сафоновская	15.06.2026 15:40 / 17.06.2026 21:47	МТЗ	неисправность на КЛ у потребителя	Устранение неисправности на КЛ ремонтным Управления Жилищно-Коммунальным Хозяйством Администрации Города Прокопьевска	-
24	-	Реклоузер №91 ВЛ 10 кВ Ф-10-21-Л ПС Сафоновская	15.06.2026 16:40 / 15.06.2026 17:07	МТЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
25	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ №1-4 ПС 110 кВ Набережная	17.06.2026 15:07 / 17.06.2026 16:56	МТЗ	обрыв провода на ВЛ	Устранение обрыва провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
26	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	20.06.2026 0:25 / 20.06.2026 1:08	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
27	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	20.06.2026 8:33 / 20.06.2026 9:05	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
28	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	25.06.2026 19:55 / 25.06.2026 20:18	33	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
29	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 15 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	25.06.2026 19:55 / 25.06.2026 19:55	МТЗ, АПВ успешно	погодные условия - гроза	-	-
30	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	26.06.2026 14:25 / 26.06.2026 14:45	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
31	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	26.06.2026 15:40 / 26.06.2026 16:32	33	повреждение кабеля экскаватора №58 у потребителя	Устранение повреждения кабеля экскаватора №58 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	присоединения 1 и 2 секции 6 кВ ПС 6 кВ № 26	26.06.2026 23:20 / 27.06.2026 0:48	Аварийное отключение КЛ присоединения 6-11-П ПС 35 кВ Зиминка 1/2, МТЗ	неисправность ТСН-1	подача напряжения на 1 и 2 секции 6 кВ ПС 6 кВ № 26 оперативным персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» после выяснения причины	-
33	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	27.06.2026 17:45 / 27.06.2026 18:18	ЗЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
34	-	ВЛ 35 кВ 35-ЧЛ-2 ПС 110 кВ Черниговская	27.06.2026 20:06 / 27.06.2026 20:06	ТО, АПВ успешно	не установлена	Перерыва в электроснабжении не было	-
35	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	28.06.2026 14:11 / 28.06.2026 15:16	ЗЗ	погодные условия - гроза, ливень	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
36	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	30.06.2026 21:27 / 30.06.2026 21:57	ЗЗ	неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Июль 2026							
1	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	02.07.2026 10:38 / 02.07.2026 11:10	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ №2-11 ПС 110 кВ Набережная	04.07.2026 16:36 / 04.07.2026 18:34	МТЗ, перегруз	Обрыв провода техникой	Устранение обрыва провода на ВЛ ремонтным персоналом ООО «Шахта Листвяжная»	-
3	-	Реклоузер №5а ЛЭП 6 кВ Ф-6-11 ПС №1	06.07.2026 5:45 / 06.07.2026 13:03	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Подстанция 110 кВ Набережная по адресу: 652600, Кемеровская область, город Белово, пгт Грамотеино, мкр. Листвяжный, 1	Присоединение 6 кВ №4-2 ПС 110 кВ Набережная	07.07.2026 20:25 / 07.07.2026 20:38	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	07.07.2026 23:30 / 08.07.2026 4:18	ТО	Упала опора, у потребителя на ВЛ	монтаж опоры ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
6	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	13.07.2026 19:24 / 13.07.2026 21:02	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	Присоединение 6кВ №8 ПС 35 кВ № 41	17.07.2026 17:03 / 17.07.2026 18:48	ТО	Погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	17.07.2026 17:10 / 17.07.2026 17:36	МТЗ	Погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
9	Подстанция №41 по адресу: 653206, Кемеровская область, р-н Прокопьевский муниципальный, д. Малая Талда, Подстанция №41	В-6 Т-2-10 ПС 35 кВ № 41	17.07.2026 17:44 / 17.07.2026 17:44	ЗМН, АВР 6 кВ работало успешно	Аварийное отключение питающей ВЛ 35-ТС-48 во время грозы	подача напряжения на ВЛ 35-ТС-48 вышестоящей смежной сетевой организацией - ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС»	-
10	Подстанция №20 по адресу: 653052, обл. Кемеровская, р-н Прокопьевский, п. Новостройка, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира автодорога Тырган-Новостройка	Присоединение 6 кВ №13 ПС 110 кВ №20	19.07.2026 11:44 / 19.07.2026 12:15	МТЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
11	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	19.07.2026 14:49 / 19.07.2026 15:48	ТО	Схлёст проводов на ВЛ	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №2-5 ПС 35 кВ Шурапская	19.07.2026 15:19 / 19.07.2026 15:51	33	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	Присоединение 10кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая	24.07.2026 4:20 / 24.07.2026 15:28	ТО	повреждение кабеля у потребителя	устранение повреждения кабеля ремонтным персоналом ООО «Ресурсоснабжающая организация»	-
14	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	24.07.2026 9:19 / 24.07.2026 13:51	33	Сняли птицу с линии	включение оперативным персоналом после устранении причины	-
15	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 11 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	29.07.2026 14:39 / 29.07.2026 15:05	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-8 ПС 35 кВ Шурапская	30.07.2026 22:30 / 30.07.2026 23:01	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
17	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская	31.07.2026 14:33 / 31.07.2026 15:00	ЗЗ	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
18	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ ОГР	31.07.2026 15:57 / 31.07.2026 17:44	МТЗ	Погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
19	ПС 35 кВ ОГР по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	Присоединение 6 кВ №2 ПС 35 кВ ОГР	31.07.2026 17:20 / 31.07.2026 17:44	МТЗ	Погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Август 2026							
1	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская	06.08.2026 15:46 / 06.08.2026 16:14	33	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
2	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 35 кВ Горная	06.08.2026 15:56 / 06.08.2026 17:05	ТО	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская	06.08.2026 18:28 / 06.08.2026 18:45	33	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
4	Трансформаторная подстанция 35/6 кВ по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, Рудничный р-н, ул. Рождественская, 3, литер В	Присоединение 6 кВ №14 ПС 35 кВ №6	12.08.2026 4:34 / 12.08.2026 5:14		не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	12.08.2026 18:21 / 12.08.2026 19:27	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	13.08.2026 6:18 / 13.08.2026 6:30	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
7	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	15.08.2026 16:16 / 15.08.2026 16:44	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	16.08.2026 19:14 / 16.08.2026 20:54	33	неисправность оборудования у потребителя	устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	18.08.2026 18:04 / 18.08.2026 18:22	33	погодные условия - гроза	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
10	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	18.08.2026 18:04 / 18.08.2026 22:53	ТО	Повреждение изолятора на опоре ВЛ	замена поврежденного изолятора на опоре ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
11	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-5 ПС 35 кВ Шурапская	23.08.2026 11:45 / 23.08.2026 17:00	ТО	Неисправность кабельной перемычки в ТП ГСМ	устранение неисправности кабельной перемычки в ТП ГСМ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	26.08.2026 9:02 / 26.08.2026 9:16	33	неисправность оборудования у потребителя	отключение от сети электроснабжения неисправного оборудования ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-2 ПС 35 кВ Шурапская	31.08.2026 7:10 / 31.08.2026 7:36	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	31.08.2026 16:39 / 31.08.2026 19:12	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
Сентябрь 2026							
1	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	01.09.2026 9:25 / 01.09.2026 11:20	МТЗ	Обрыв провода в пролёте оп. 47-48	замена провода в пролёте оп.47-48 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	05.09.2026 0:01 / 09.09.2026 10:34	ЗЗ	неисправность на ВЛ у потребителя	устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
3	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №22 ПС 35 кВ №5	06.09.2026 12:47 / 06.09.2026 14:16	МТЗ	Неисправность на отпайке «ПТУ»	устранение неисправности на отпайке ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал	-
4	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-4 ПС 35 кВ Горная	06.09.2026 22:47 / 07.09.2026 5:34	ТО	упала опора на ВЛ	монтаж опоры на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, Заводский район, ул.Грузовая, д.23	В-10 Т-2-10 ПС 110 кВ Керамзитовая	09.09.2026 15:05 / 09.09.2026 15:13	УРОВ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
6	Подстанция №31 по адресу: 653007, Кемеровская область - Кузбасс, г.Прокопьевск, ул.Коксовая, д.11а	Присоединение 6 кВ №26 ПС 35 кВ №31	10.09.2026 12:14 / 10.09.2026 16:14	МТЗ	неисправность кабеля на отпайке у потребителя	устранение неисправности кабеля на отпайке ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
7	ПС 110 кВ Вольная по адресу: 653222, Кемеровская область, Прокопьевский мкниципальный район, п. Октябрьский	присоединение 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Вольная	10.09.2026 18:05 / 10.09.2026 18:55	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция №17 по адресу: 653036, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.16.	ПС 6 кВ №17	15.09.2026 14:14 / 15.09.2026 15:35	-	повреждение кабеля 6-11-Т сторонней организацией	восстановление кабеля 6-11-Т ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
9	Подстанция №32: 653036, г. Прокопьевск, ул. Западная, д.15	1 секция 6 кВ ПС 6 кВ №32	15.09.2026 14:14 / 15.09.2026 15:09	-	повреждение кабеля 6-11-Т сторонней организацией	восстановление кабеля 6-11-Т ремонтным персоналом Филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»	-
10	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	21.09.2026 9:43 / 21.09.2026 13:08	ЗЗ	обрыв провода на ВЛ потребителя	восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-9 ПС 110 кВ Центральная	21.09.2026 9:43 / 21.09.2026 11:47	33	обрыв провода на ВЛ фид 2-5 потребителя	восстановление провода на ВЛ фид 2-5 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
12	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	24.09.2026 14:16 / 24.09.2026 14:32	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
13	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 14 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	24.09.2026 14:16 / 24.09.2026 14:32	33	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
14	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 1-9 ПС 110 кВ Центральная	29.09.2026 13:03 / 29.09.2026 14:36	ТО	неисправность у потребителя на водоотливе	устранение неисправности еа водоотливе ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Октябрь 2026							
1	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Горная	05.10.2026 12:13 / 05.10.2026 15:58	ТО	Повреждение ВЛ в пролете опор №21-23 у потребителя	устранение повреждения ВЛ в пролете опор №21-23 ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
2	ПС 35 кВ Весенняя по адресу: 653207, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район	Присоединение 6 кВ №10 ПС 35 кВ Весенняя	05.10.2026 12:46 / 05.10.2026 13:40	ТО	Схлест проводов на ВЛ у потребителя	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
3	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Горная	06.10.2026 23:50 / 07.10.2026 0:52	МТЗ	Обрыв проводов на ВЛ у потребителя	восстановление провода на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-
4	ПС 110 кВ Центральная по адресу: 650537, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище "Барановское", квартал 130	Присоединение 6 кВ № 2-5 ПС 110 кВ Центральная	12.10.2026 6:58 / 12.10.2026 9:26	МТЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
5	ПС 35 кВ Энергоюбилейная по адресу: 653213, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, п.Верх-Егос	Присоединение 6 кВ № 9 ПС 35 кВ Энергоюбилейная	13.10.2026 4:13 / 13.10.2026 4:33	ЗЗ	неисправность оборудования у потребителя	Устранение неисправности оборудования ремонтным персоналом АО «Прокопьевский угольный разрез»	-
6	ПС 35 кВ Горная по адресу: 650537, Кемеровская область, Кемеровский район	Присоединение 6 кВ № 1-2 ПС 35 кВ Горная	17.10.2026 22:44 / 18.10.2026 0:01	ЗЗ	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	25.10.2026 18:05 / 25.10.2026 20:47	ТО	не установлена	включение оперативным персоналом после выяснения причины	-
8	Подстанция №26 по адресу: 653026, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Морозовой, д.70, строение 2	присоединение 6кВ № 8 ПС 6 кВ № 26	25.10.2026 22:21 / 26.10.2026 1:23	ТО	неисправность на ВЛ у потребителя	устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть» г.Прокопьевск	-
9	Подстанция 35 кВ Шурапская по адресу: 650537, Кемеровская обл., Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д Новая Балахонка, в 5800 м на северо-восток от ориентира	Присоединение 6 кВ №1-9 ПС 35 кВ Шурапская	28.10.2026 10:52 / 28.10.2026 11:40	33	неисправность на ВЛ у потребителя	устранение неисправности на ВЛ ремонтным персоналом АО «Черниговец»	-