



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» декабря 2021 г. № 958
г. Кемерово

**О внесении изменений в постановление региональной
энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379
«Об утверждении инвестиционной программы
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)
на период 2020 - 2024 гг.»**

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020 № 301, от 14.01.2021 № 4, от 29.10.2021 № 488) следующие изменения:

Приложение № 11 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «30» декабря 2021 г. № 958

«Приложение № 11
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «31» октября 2019 г. № 379

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	План, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:	235,806	381,978	156,781	180,613	181,141	1 136,319
I	Собственные средства всего, в том числе:	235,806	381,978	156,781	180,613	181,141	1 136,319
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	93,120	201,039	0,000	58,265	47,566	399,990
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	1,894	1,894
1.1.1.1	передача электрической энергии	0,000	0,000	0,000	0,000	1,894	1,894
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе:	8,727	193,146	0,000	0,000	0,000	201,873
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии	8,727	193,146	0,000	0,000	0,000	201,873
1.1.4	прочая прибыль	84,393	7,893	0,000	58,265	45,673	196,224
1.2	Амортизация основных средств, всего, в том числе:	103,385	117,275	121,650	92,246	103,385	537,941
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:	103,385	117,275	121,650	92,246	103,385	537,941
1.2.1.1	передача электрической энергии	103,385	117,275	121,650	92,246	103,385	537,941
1.2.2	прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	39,301	63,663	26,130	30,102	30,190	189,386
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	9,001	0,000	0,000	9,001
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	Привлеченные средства, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Векселя	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Бюджетное финансирование, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1	средства федерального бюджета, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1.1	средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2.1	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

».



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» октября 2021 г. № 488
г. Кемерово

**О внесении изменений в постановление региональной
энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379
«Об утверждении инвестиционной программы
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)
на период 2020 - 2024 гг.»**

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 379 «Об утверждении инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово) на период 2020 - 2024 гг.» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.10.2020 № 301, от 14.01.2021 № 4) следующие изменения:

Приложения № 1 – 5, 8 – 11 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «29» октября 2021 г. № 488

«Приложение № 1
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «31» октября 2019 г. № 379

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений на 2020 - 2024 годы в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)																		
					План				Утвержденный план на 2020 г.	Утвержденный план на 2021 г.			Утвержденный план на 2022 г.			Утвержденный план на 2023 г.			Утвержденный план на 2024 г.			Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план)					
					Утвержденный план	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)				Общий объем финансирования, в том числе за счет: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) иных источников финансирования												
																в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42	
1.1.3.2.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2.3	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,761	127,207	нд	125,506	58,278	76,494	72,360	4,134	58,279	53,159	5,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	134,773	125,519	9,254
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	123,073	нд	123,073	58,278	72,360	72,360	0,000	58,279	53,159	5,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,639	125,519	9,254
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	К_1.1.4.1.1	2019	2021	нд	123,073	декабрь 2019	123,073	58,278	72,360	72,360	0,000	58,279	53,159	5,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,639	125,519	5,120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,761	4,134	нд	2,433	0,000	4,134	0,000	4,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,134	0,000	4,134
1.1.4.2.1	Реконструкция ТП-3 (ПНР, СМР, ввод 2020г)	K_1.1.4.2.1	2020	2020	0,761	4,134	февраль 2020 г.	2,433	0,000	4,134	0,000	4,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,134	0,000	4,134
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	нд	92,102	511,076	нд	593,178	468,489	119,677	51,702	67,975	84,625	80,563	4,062	156,781	156,781	0,000	103,245	103,245	0,000	123,498	123,498	0,000	587,826	515,790	72,037
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	86,276	469,680	нд	544,699	444,926	96,570	32,113	64,457	72,972	68,910	4,062	156,781	156,781	0,000	91,336	91,336	0,000	123,498	123,498	0,000	541,157	472,638	68,519
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	82,822	416,945	0,000	488,077	393,023	85,716	21,259	64,457	68,609	64,547	4,062	109,580	109,580	0,000	91,336	91,336	0,000	123,498	123,498	0,000	478,739	410,219	68,519
1.2.1.1.1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.1	2022	2022	5,437	27,666	декабрь 2018 г.	32,136	32,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,136	32,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,136	32,136	0,000	
1.2.1.1.2	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурапская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.2	2023	2023	3,555	18,452	декабрь 2018 г.	21,434	21,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,434	21,434	0,000	0,000	0,000	0,000	21,434	21,434	0,000
1.2.1.1.3	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.4	2024	2024	4,882	15,086	декабрь 2018 г.	18,277	18,277	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,277	18,277	0,000	18,277	18,277	0,000
1.2.1.1.4	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.6	2023	2023	4,882	15,086	декабрь 2018 г.	19,081	19,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,081	19,081	0,000	0,000	0,000	0,000	19,081	19,081	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42
1.2.1.1.5	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.7	2023	2023	4,882	15,086	декабрь 2018 г.	19,081	19,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,081	19,081	0,000	0,000	0,000	0,000	19,081	19,081	0,000
1.2.1.1.6	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.8	2024	2024	5,437	27,666	декабрь 2018 г.	36,533	36,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,533	36,533	0,000	36,533	36,533	0,000
1.2.1.1.7	Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР-2020 г.)	J_1.2.1.1.9	2019	2020	1,101	6,193	декабрь 2018 г.	8,019	0,000	4,686	4,686	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,686	4,686	0,000
1.2.1.1.8	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	J_1.2.1.1.10	2019	2021	10,533	68,774	январь 2021 г.	68,774	67,489	0,000	0,000	0,000	67,489	63,427	4,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,489	63,427	4,062
1.2.1.1.9	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗиА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.1.1.11	2020	2020	2,532	14,867	декабрь 2018 г.	24,991	0,000	16,573	16,573	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,573	16,573	0,000
1.2.1.1.10	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10. (ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	L_1.2.1.1.12	2020	2021	6,860	39,275	декабрь 2018 г.	45,575	45,575	0,000	0,000	0,000	1,119	1,119	0,000	44,455	44,455	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,575	45,575	0,000
1.2.1.1.11	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.13	2022	2022	5,219	27,228	декабрь 2018 г.	32,989	32,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,989	32,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,989	32,989	0,000
1.2.1.1.12	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.14	2023	2023	4,707	25,093	декабрь 2018 г.	31,739	31,739	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,739	31,739	0,000	0,000	0,000	0,000	31,739	31,739	0,000
1.2.1.1.13	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.15	2024	2024	7,352	39,627	декабрь 2018 г.	52,328	52,328	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,328	52,328	0,000	52,328	52,328	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42	
1.2.1.1.14	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.16	2024	2024	2,356	12,390	декабрь 2018 г.	16,361	16,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,361	16,361	0,000	16,361	16,361	0,000	
1.2.1.1.15	Замена трансформатора ТДНГ-У –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.)	K_1.2.1.1.15	2020	2020	13,087	64,457	январь 2020 г.	60,759	0,000	64,457	0,000	64,457	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,457	0,000	64,457	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	3,454	52,736	нд	56,622	51,564	10,854	10,854	0,000	4,363	4,363	0,000	47,201	47,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,418	62,418	0,000
1.2.1.2.1.1	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)	K_1.2.1.2.1	2020	2020	0,075	0,546	декабрь 2018 г.	0,554	0,000	0,609	0,609	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,609	0,609	0,000
1.2.1.2.1.2	Выполнение проектных работ по созданию информационно-вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)	K_1.2.1.2.2	2021	2022	2,756	42,206	декабрь 2018 г.	48,281	48,281	3,884	3,884	0,000	1,080	1,080	0,000	47,201	47,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,164	52,164	0,000
1.2.1.2.1.3	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР - 2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	J_1.2.1.2.3	2019	2020	0,622	6,701	декабрь 2018 г.	4,504	0,000	6,362	6,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,362	6,362	0,000
1.2.1.2.3	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021)	L_1.2.1.2.3	2021	2021	нд	3,283	ноябрь 2020 г.	3,283	3,283	0,000	0,000	0,000	3,283	3,283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,283	3,283	0,000
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	5,826	41,396	0,000	48,479	23,563	23,107	19,589	3,517	11,653	11,653	0,000	0,000	0,000	0,000	11,910	11,910	0,000	0,000	0,000	0,000	46,669	43,152	3,517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	5,826	41,396	0,000	45,528	23,563	23,107	19,589	3,517	11,653	11,653	0,000	0,000	0,000	0,000	11,910	11,910	0,000	0,000	0,000	0,000	46,669	43,152	3,517
1.2.2.1.1	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.1	2020	2020	1,203	8,307	декабрь 2018 г.	9,572	0,000	9,261	9,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,261	9,261	0,000
1.2.2.1.2	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.2	2020	2020	0,917	5,735	декабрь 2018 г.	5,013	0,000	6,394	6,394	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,394	6,394	0,000
1.2.2.1.3	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.3	2020	2020	1,106	6,685	декабрь 2018 г.	7,380	0,000	7,452	3,935	3,517	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,452	3,935	3,517
1.2.2.1.4	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.2.1.4	2023	2023	0,711	4,508	декабрь 2018 г.	6,208	6,208	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,208	6,208	0,000	0,000	0,000	0,000	6,208	6,208	0,000

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	1,034	138,806	0,000	170,118	142,310	29,162	0,000	29,162	7,298	7,008	0,290	0,000	0,000	0,000	77,368	7,450	69,918	57,643	2,836	54,807	171,472	17,294	154,178
1.6.1	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)	L_1.6.1	2021	2021	нд	1,760	февраль 2018 г.	2,044	2,044	0,000	0,000	0,000	2,044	2,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,044	2,044	0,000
1.6.2	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)	L_1.6.2	2021	2021	нд	0,250	август 2018 г.	0,290	0,290	0,000	0,000	0,000	0,290	0,000	0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290	0,000	0,290
1.6.3	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)	L_1.6.3	2021	2021	нд	0,304	март 2018 г.	0,353	0,353	0,000	0,000	0,000	0,353	0,353	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,353	0,353	0,000
1.6.4	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)	L_1.6.4	2021	2021	нд	0,168	декабрь 2018 г.	0,191	0,191	0,000	0,000	0,000	0,191	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,191	0,191	0,000
1.6.5	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)	L_1.6.5	2021	2021	нд	3,869	декабрь 2018 г.	4,419	4,419	0,000	0,000	0,000	4,419	4,419	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,419	4,419	0,000
1.6.6	Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.)	K_1.6.6	2020	2022	нд	1,221	декабрь 2018 г.	0,000	0,000	1,282	0,000	1,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282	0,000	1,282
1.6.7	Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.6.7	2023	2023	1,034	4,918	декабрь 2018 г.	6,221	6,221	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,221	6,221	0,000	0,000	0,000	0,000	6,221	6,221	0,000
1.6.8	Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.)	N_1.6.8	2023	2023	нд	0,358	декабрь 2018 г.	0,445	0,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,445	0,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,445	0,445	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	38	41	42
1.6.9	Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.)	N_1.6.9	2023	2023	нд	0,631	декабрь 2018 г.	0,784	0,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,784	0,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,784	0,784	0,000
1.6.10	Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)	O_1.6.10	2024	2024	нд	2,148	ноябрь 2018 г.	2,836	2,836	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,836	2,836	0,000	2,836	2,836	0,000
1.6.11	Выкуп ВЛ ОГР (ввод 2020г)	K_1.6.11	2020	2020	нд	23,000	февраль 2020 г.	27,529	0,000	27,600	0,000	27,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,600	0,000	27,600
1.6.12	Выкуп ВЛ Вольная (ввод 2024г)	M_1.6.12	2022	2022	нд	46,004	декабрь 2018 г.	54,807	54,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,807	0,000	54,807	54,807	0,000	54,807
1.6.13	Выкуп ПС Вольная (ввод 2023г)	O_1.6.13	2024	2024	нд	53,897	декабрь 2018 г.	69,918	69,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,918	0,000	69,918	0,000	0,000	0,000	69,918	0,000	69,918
1.6.14	Приобретение АИД-70 М (ввод 2020г)	K_1.6.14	2020	2020	нд	0,280	март 2020 г.	0,280	0,000	0,280	0,000	0,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280	0,000	0,280

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,000	0,000	0,861	141,765	0,000	0,599	141,166	0,000	0,861	118,591	24,302	6,082	0,000	64,473	48,036	142,893
1	Кемеровская область	нд	нд	нд	78,248	942,120	10,536	437,931	493,653	0,000	60,281	750,428	196,505	318,315	130,651	150,511	150,951	946,933
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,634	306,040	0,080	304,848	1,112	0,000	0,000	241,712	72,472	241,712	0,000	0,000	0,000	314,184
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	201,452	0,000	201,452	0,000	0,000	0,000	193,147	8,727	193,147	0,000	0,000	0,000	201,874
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	201,452	0,000	201,452	0,000	0,000	0,000	193,147	8,727	193,147	0,000	0,000	0,000	201,874
1.1.1.3.1	Строительство ПС 35 кВ ПУР и двухцепной отпайки от ВЛ 35 кВ Прокопьевская-Зиминка 3/4 до новой ПС 35 кВ ПУР (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	J_1.1.1.3.3	2019	2021	нд	173,919	0,000	173,919	0,000	0,000	нд	165,700	7,955	165,700	0,000	0,000	0,000	173,655
1.1.1.3.2	Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Керамзитовая для ТСО Сибирь (ПИР- 2020г., СМР, ввод-2021г.)	K_1.1.1.3.4	2020	2021	нд	0,772	0,000	0,772	0,000	0,000	нд	0,685	0,772	0,685	0,000	0,000	0,000	1,457
1.1.1.3.4	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Вольная (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)	L_1.1.1.3.4	2021	2021	нд	25,145	0,000	25,145	0,000	0,000	нд	25,145	0,000	25,145	0,000	0,000	0,000	25,145
1.1.1.3.5	Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №5 (ПИР, СМР, ввод -2021 г.)	L_1.1.1.3.5	2021	2021	нд	1,616	0,000	1,616	0,000	0,000	нд	1,616	0,000	1,616	0,000	0,000	0,000	1,616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,634	104,588	0,080	103,396	1,112	0,000	0,000	48,565	63,745	48,565	0,000	0,000	0,000	112,311
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	102,561	0,000	102,561	0,000	0,000	0,000	48,565	60,300	48,565	0,000	0,000	0,000	108,865
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	К_1.1.4.1.1	2019	2021	нд	102,561	0,000	102,561	0,000	0,000	нд	48,565	60,300	48,565	0,000	0,000	0,000	108,865
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	нд	нд	нд	0,634	2,027	0,080	0,835	1,112	0,000	0,000	0,000	3,445	0,000	0,000	0,000	0,000	3,445
1.1.4.2.1	Реконструкция ТП-3 (ПИР, СМР, ввод 2020г)	К_1.1.4.2.1	2020	2020	0,634	2,027	0,080	0,835	1,112	0,000	нд	0,000	3,445	0,000	0,000	0,000	0,000	3,445
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	нд	76,752	494,315	10,456	132,484	351,375	0,000	59,419	390,124	99,731	70,521	130,651	86,038	102,915	489,855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	71,896	453,916	8,892	120,479	324,546	0,000	57,189	370,489	80,475	60,810	130,651	76,113	102,915	450,964
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	69,018	406,731	7,509	77,379	321,843	0,000	55,085	327,519	71,430	57,174	91,317	76,113	102,915	398,949
1.2.1.1.1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.1	2022	2022	4,531	26,780	0,000	3,995	22,785	0,000	4,531	26,780	0,000	0,000	26,780	0,000	0,000	26,780
1.2.1.1.2	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Ишурепская"(СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.2	2023	2023	2,962	17,861	0,000	3,070	14,791	0,000	2,962	17,861	0,000	0,000	0,000	17,861	0,000	17,861
1.2.1.1.3	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДН-15000 кВА 35/6 кВ на ТДН-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.4	2024	2024	4,068	15,231	0,000	2,890	12,341	0,000	4,068	15,231	0,000	0,000	0,000	0,000	15,231	15,231
1.2.1.1.4	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.6	2023	2023	4,068	15,901	0,000	3,017	12,884	0,000	4,068	15,901	0,000	0,000	0,000	15,901	0,000	15,901
1.2.1.1.5	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.7	2023	2023	4,068	15,901	0,000	3,017	12,884	0,000	4,068	15,901	0,000	0,000	0,000	15,901	0,000	15,901
1.2.1.1.6	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.8	2024	2024	4,531	30,444	0,000	4,542	25,902	0,000	4,531	30,444	0,000	0,000	0,000	0,000	30,444	30,444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.1.7	Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)	J_1.2.1.1.9	2019	2020	0,918	6,683	1,083	2,052	3,548	0,000	нд	0,000	3,905	0,000	0,000	0,000	0,000	3,905
1.2.1.1.8	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	J_1.2.1.1.10	2019	2021	8,778	57,312	1,071	8,656	47,585	0,000	8,778	56,241	0,000	56,241	0,000	0,000	0,000	56,241
1.2.1.1.9	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.1.1.11	2020	2020	2,110	20,826	1,180	8,837	10,810	0,000	нд	0,000	13,811	0,000	0,000	0,000	0,000	13,811
1.2.1.1.10	Реконструкция ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	L_1.2.1.1.12	2020	2021	5,717	37,979	0,933	10,449	26,597	0,000	5,717	37,979	0,000	0,933	37,046	0,000	0,000	37,979
1.2.1.1.11	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.13	2022	2022	4,349	27,490	0,000	5,010	22,480	0,000	4,349	27,490	0,000	0,000	27,490	0,000	0,000	27,490
1.2.1.1.12	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.14	2023	2023	3,922	26,449	3,242	5,852	17,355	0,000	3,922	26,449	0,000	0,000	0,000	26,449	0,000	26,449
1.2.1.1.13	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.15	2024	2024	6,126	43,606	0,000	9,324	34,282	0,000	6,126	43,606	0,000	0,000	0,000	0,000	43,606	43,606
1.2.1.1.14	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.16	2024	2024	1,963	13,634	0,000	3,200	10,434	0,000	1,963	13,634	0,000	0,000	0,000	0,000	13,634	13,634
1.2.1.1.15	Замена трансформатора ТДНГУ -63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.)	K_1.2.1.1.15	2020	2020	10,906	50,633	0,000	3,468	47,165	0,000	нд	0,000	53,715	0,000	0,000	0,000	0,000	53,715
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	2,878	47,185	1,383	43,100	2,702	0,000	2,104	42,970	9,045	3,636	39,334	0,000	0,000	52,015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.1.2.1.1	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)	K_1.2.1.2.1	2020	2020	0,063	0,462	0,000	0,169	0,293	0,000	нд	0,000	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507
1.2.1.2.1.2	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)	K_1.2.1.2.2	2021	2022	2,297	40,234	0,900	39,334	0,000	0,000	2,104	40,234	3,236	0,900	39,334	0,000	0,000	43,470
1.2.1.2.1.3	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР - 2019 г., ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	J_1.2.1.2.3	2019	2020	0,519	3,753	0,283	1,061	2,409	0,000	нд	0,000	5,302	0,000	0,000	0,000	0,000	5,302
1.2.1.2.3	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021)	L_1.2.1.2.3	2021	2021	0,000	2,736	0,200	2,536	0,000	0,000	0,000	2,736	0,000	2,736	0,000	0,000	0,000	2,736
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	4,855	40,399	1,564	12,005	26,830	0,000	2,230	19,636	19,256	9,711	0,000	9,925	0,000	38,891
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	4,855	37,940	1,429	11,385	25,126	0,000	2,230	19,636	19,256	9,711	0,000	9,925	0,000	38,891
1.2.2.1.1	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-Тс проектными работами с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой реклоузеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.1	2020	2020	1,002	7,977	0,235	2,559	5,183	0,000	нд	0,000	7,717	0,000	0,000	0,000	0,000	7,717

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	0,861	141,765	0,000	0,599	141,166	0,000	0,861	118,591	24,302	6,082	0,000	64,473	48,036	142,893
1.6.1	Замена испытательно-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)	L_1.6.1	2021	2021	нд	1,704	0,000	0,000	1,704	0,000	0,000	1,704	0,000	1,704	0,000	0,000	0,000	1,704
1.6.2	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)	L_1.6.2	2021	2021	нд	0,242	0,000	0,000	0,242	0,000	0,000	0,242	0,000	0,242	0,000	0,000	0,000	0,242
1.6.3	Приобретение прибора Энергомонитор-3.3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)	L_1.6.3	2021	2021	нд	0,294	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	0,294	0,000	0,294	0,000	0,000	0,000	0,294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6.4	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)	L_1.6.4	2021	2021	нд	0,159	0,000	0,000	0,159	0,000	0,000	0,159	0,000	0,159	0,000	0,000	0,000	0,159
1.6.5	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (HPE-869847-b21) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)	L_1.6.5	2021	2021	нд	3,682	0,000	0,000	3,682	0,000	0,000	3,682	0,000	3,682	0,000	0,000	0,000	3,682
1.6.6	Система хранения данных - 1 шт. (ввод - 2020 г.)	K_1.6.6	2020	2022	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	1,068	0,000	0,000	0,000	0,000	1,068
1.6.7	Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка радиостанций (технологическая связь) 35 штук. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.6.7	2023	2023	0,861	5,184	0,000	0,599	4,585	0,000	0,861	5,184	0,000	0,000	0,000	5,184	0,000	5,184
1.6.8	Многофункциональное печатающее устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.)	N_1.6.8	2023	2023	0,000	0,371	0,000	0,000	0,371	0,000	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	0,371	0,000	0,371
1.6.9	Сплит-система - 18 шт. (ввод - 2023 г.)	N_1.6.9	2023	2023	0,000	0,654	0,000	0,000	0,654	0,000	0,000	0,654	0,000	0,000	0,000	0,654	0,000	0,654
1.6.10	Приобретение измельчителя веток (мульчер) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)	O_1.6.10	2024	2024	0,000	2,363	0,000	0,000	2,363	0,000	0,000	2,363	0,000	0,000	0,000	0,000	2,363	2,363
1.6.11	Выкуп ВЛ ОГР (ввод 2020г)	K_1.6.11	2020	2020	0,000	22,941	0,000	0,000	22,941	0,000	нд	0,000	23,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000
1.6.12	Выкуп ВЛ Вольная (ввод 2024г)	M_1.6.12	2022	2022	0,000	45,673	0,000	0,000	45,673	0,000	0,000	45,673	0,000	0,000	0,000	0,000	45,673	45,673
1.6.13	Выкуп ПС Вольная (ввод 2023г)	O_1.6.13	2024	2024	0,000	58,265	0,000	0,000	58,265	0,000	0,000	58,265	0,000	0,000	0,000	58,265	0,000	58,265
1.6.14	Приобретение АИД-70 М (ввод 2020г)	K_1.6.14	2020	2020	нд	0,233	0,000	0,000	0,233	0,000	нд	0,000	0,233	0,000	0,000	0,000	0,000	0,233

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2020 год
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																										
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей									Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики									Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности		Инвестиции связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики		
			показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta P_{10_TP_MBA}$	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta P_{35_TP_MBA}$	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta P_{110_TP_MBA}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{0.4_TP_KM}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{10_TP_KM}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{35_TP_KM}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{110_TP_KM}$	показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, S_{max}^{TP}	Показатель замены линий электропередачи, $L_{63_ЛЭП_км}$	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, $P_{3_TP}^6$	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, $P_{3_TP}^{35}$	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, $P_{3_TP}^{110}$	Показатель замены выключателей, $B^6_ВКл$	Показатель замены выключателей, B^{35}	Показатель замены выключателей, B^{110}	Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, $\Delta PO_{диск}^{мощ}$	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, $\Delta T_{сбл}^{мощ}$	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, $\Delta T_{сбл}^{мощ}$	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, $N_{сдл_TP}^{пр}$	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, $N_{сдл_TP}^{пр}$	Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, Φ^n	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, $\Phi^{ит}$	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на осуществление инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, $\Phi^{ос}$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.4.1	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12,57	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12,57	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1.1	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (1 этап: ПИР-2019г., СМР, ввод-2020г.; 2 этап: ПИР, СМР, ввод - 2021г.)	К_1.1.4.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12,57	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.2.1	Реконструкция ТП-3 (ПИР, СМР, ввод 2020г)	К_1.1.4.2.1	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,597	нд	нд	63	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	9,044	нд	нд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	63	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	9,044	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	63	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.5	Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР- 2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)	J_1.2.1.1.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.6	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.1.1.14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.7	Замена трансформатора ТДНГУ – 63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод- 2020 г.)	K_1.2.1.1.15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	9,044	нд	нд

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Приложение № 4
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «31» октября 2019 г. № 379

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2021 год
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей										Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов в рыночной электроэнергетики	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	
			показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta P_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta P_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta P_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{\text{тп,пр}}^{\text{км}}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{\text{тп,пр}}^{\text{км}}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{\text{тп,пр}}^{\text{км}}$	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, $\Delta L_{\text{тп,пр}}^{\text{км}}$	показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, $S_{\text{тп,пр}}^{\text{МВт}}$	Показатель замены линий электропередачи, $L_{63_ЛЭП}$, км	Показатель замены линий электропередачи, $L_{103_ЛЭП}$, км	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, $R_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, $R_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	Показатель замены выключателей, $B_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	Показатель замены выключателей, $B_{\text{тп,пр}}^{\text{МВА}}$	Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, $\Delta \text{ПОУ}_{\text{смет}}$	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, $\Delta \text{П}_{\text{кв}}$	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, $\Delta \text{П}_{\text{кв}}$	Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, $N_{\text{тп,пр}}$	Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, $N_{\text{тп,пр}}$	Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, $\Phi^{\text{т}}$	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, $\Phi^{\text{т}}$	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, $\Phi^{\text{т}}$	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, $\Phi^{\text{т}}$	
Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления	Утвержденный план	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей	
3	Коэффициент технологического проекта			
4	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления	Утвержденный план	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	
5	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления	Утвержденный план		
6	показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления	Утвержденный план		
7	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического	Утвержденный план		
8	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического	Утвержденный план		
9	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического	Утвержденный план		
10	показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического	Утвержденный план		
11	показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, S ^{TPI} , MVA	Утвержденный план		
12	Пока­затель замены линий электропечедачи, L63_ЛЭП, км	Утвержденный план	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	
13	Пока­затель замены силовых (авто-) трансформаторов, R ^a _а-тр	Утвержденный план		
14	Пока­затель замены силовых (авто-) трансформаторов, R ^b _б-тр	Утвержденный план		
15	Пока­затель замены силовых (авто-) трансформаторов, P ^c 110_э-тр	Утвержденный план		
16	Пока­затель замены выключателей, B^6_в.ВЮв	Утвержденный план		
17	Пока­затель замены выключателей, В55_э	Утвержденный план		
18	Пока­затель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, которая формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, АПО_дискт	Утвержденный план		
19	Пока­затель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ΔP ^{faiid}	Утвержденный план		
20	Пока­затель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг, ΔT ^{faiid}	Утвержденный план		
21	Пока­затель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического	Утвержденный план	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	
22	Пока­затель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с	Утвержденный план	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	
23	Пока­затель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации, Ф ^{гн}	Утвержденный план	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии	
24	Пока­затель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, Φ ^{ит}	Утвержденный план	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности	
25	Пока­затель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетей	Утвержденный план		
26	Пока­затель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, Φ ^ю	Утвержденный план	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	30,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,334	0,000	0,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	30,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,334	0,000	0,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	30,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1.1	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДН-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20н "Гидроузел" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.2	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПНР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	L_1.2.1.1.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	30	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.3	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	39,334	нд	нд

[illegible]

[illegible]

План ввода основных средств (Плановые показатели инвестиционной программы)
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.2.1.1.5	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.6	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	10	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.7	Реконструкции ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка разъединителей и предохранителей 35 кВ) ПС №31 (ПИР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)	J_1.2.1.1.9	2	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.8	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена ячеек КРУ-35 (ПИР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	J_1.2.1.1.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.9	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.1.1.14	3	нд	нд	нд	нд	5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.10	Реконструкции ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена ячеек КРУ-10.(ПИР - 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	L_1.2.1.1.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	30	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.11	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой ячеек КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.12	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПИР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.17	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	5	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.13	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.18	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	2
1.2.1.1.14	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.19	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	10
1.2.1.1.15	Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.)	K_1.2.1.1.15	3	63	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.1	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/6,3 кВ "Набережная" (ПИР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)	K_1.2.1.2.1	4	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.2	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИБКЭ)	K_1.2.1.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.3	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПИР - 2019г, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	J_1.2.1.2.3	3	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.3	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжная и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПИР, СМР, ввод-2021)	L_1.2.1.2.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

[illegible]

[illegible]

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

[illegible]

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.2.1.1.4	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10. (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.5	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-3 ТДНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.6	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.7	Реконструкция ОРУ-35 кВ (замена выключателей 35 кВ, установка рателеднителел и предохранителел 35 кВ) ПС №31 (ПНР-2019 г., СМР, ПНР- 2020 г.)	J_1.2.1.1.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.8	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Танай". Замена аяеск КРУ-35 (ПНР - 2019 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	J_1.2.1.1.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.9	Реконструкция ОРУ-35 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 10. Замена выключателел 35 кВ и вводных выключателел 6кВ, устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.1.1.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.10	Реконструкция ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керамзитовая". Замена аяеск КРУ-10.(ПНР- 2021 г., СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	L_1.2.1.1.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.11	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой аяеск КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	M_1.2.1.1.13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.12	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателел 35 на вакуумные, установка ШОТ.(ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	N_1.2.1.1.14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.13	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модуля 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1.14	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с устройствами РЗА, установкой ШОТ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	O_1.2.1.1.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.1.15	Замена трансформатора ТДНГУ –63000/110 на ПС АЗОТ(СМР, ПНР, ввод-2020 г.)	K_1.2.1.1.15	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и шихх подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.2.1	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/3 кВ "Набережная" (ПНР, ПНР, СМР, ввод- 2020 г.)	K_1.2.1.2.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.2	Выполнение проектных работ по созданию информационно вычислительного комплекса объекта энергетики (ИВКЭ)	K_1.2.1.2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.3	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керамзитовая" (ПНР - 2019 г. ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.1.2.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.3	Строительство системы передачи информации (организации каналов связи) для оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) между ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листвяжская и Филпалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ (ПНР, СМР, ввод-2021)	L_1.2.1.2.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	0	14,87	0	0	0	0	0	0	6,597	0	0	0	0	0	0	5,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0	0	14,375	0	0	0	0	0	0	6,597	0	0	0	0	0	0	5,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.1.1	Реконструкция сооружений ЛЭП 6 кВ 6-11- Пс проектные работы с заменой деревянных опор и провода на марку СИП и установкой рекуозеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.1	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	2,5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1.2	Реконструкция сооружений ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 36 ПС 35/6 кВ № 5 с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой рекуозеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.2	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	1,797	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1.3	Реконструкция сооружений ЛЭП 6 кВ 10-1- П с проектными работами с заменой провода на марку СИП и установкой рекуозеров (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	K_1.2.2.1.3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	нд	нд	2,3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

[illegible]

[illegible]

Приложение № 11
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «31» октября 2019 г. № 379

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
ООО ХК «СДС-Энерго» (г. Кемерово)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	Утвержденный план, млн. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:		235,806	381,978	156,781	180,613	181,141	1 136,319
I	Собственные средства всего, в том числе:	235,806	381,978	156,781	180,613	181,141	1 136,319
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	93,120	201,039	9,001	58,265	47,566	409,001
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:	0,000	0,000	9,001	0,000	1,894	10,895
1.1.1.1	передача электрической энергии	0,000	0,000	9,001	0,000	1,894	10,895
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе:	8,727	193,146	0,000	0,000	0,000	201,873
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии	8,727	193,146	0,000	0,000	0,000	201,873
1.1.4	прочая прибыль	84,393	7,893	0,000	58,265	45,673	196,224
1.2	Амортизация основных средств, всего, в том числе:	103,385	117,275	121,650	92,246	103,385	537,941
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:	103,385	117,275	121,650	92,246	103,385	537,941
1.2.1.1	передача электрической энергии	103,385	117,275	121,650	92,246	103,385	537,941
1.2.2	прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	39,301	63,663	26,130	30,102	30,190	189,386
1.4	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II	Привлеченные средства, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	Векселя	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5	Бюджетное финансирование, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1	средства федерального бюджета, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.1.1	средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2.1	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

>>.